

V. átemel körzet	5-2-0	Dózsa Gy. u	127,50	fm	Gardex Kft	-58,5 fm	0,0 fm	0,0 fm										
	5-3-0	Dózsa Gy. u	149,00	fm	Gardex Kft	23,0 fm	0,0 fm	116,0 fm										
	5-3-1	Dózsa Gy. u	80,00	fm	Gardex Kft	60,0 fm	0,0 fm	77,0 fm										
	5-4-0	Dózsa Gy. u	40,00	fm	Gardex Kft	0,0 fm	40,0 fm	0,0 fm										
	NY-5	DN90 KPE	204,80	fm	Gardex Kft				0,0 fm									
VI. átemel	6-0-0	Kolozsvár u.	567,00	fm	Gardex Kft	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm										
	NY-6	DN90 KPE	3,00	fm	Gardex Kft				0,0 fm									
						1 435,0 fm	2 761,0 fm	2 587,0 fm	223,0 fm									

		TERVEZETT	ELKÉSZÜLT						
GERINC	Gerincvezeték hossza	9545,50	fm	15,03%	1 435,0 fm	248,0		0,0	
	Nyomóvezeték hossza	8652,90	fm	5,61%	485,0 fm		153,0		0,0
VÍZTARTÁSI, NYOMÁSPRÓBA	Vízirtási próba hossza	9545,50	fm	28,92%	2 761,0 fm	119,5		0,0	
	Nyomáspróba hossza	8652,90	fm	0,00%	0,0 fm		0,0		0,0
KAMERA	Kamera hossza	9545,50	fm	27,10%	2 587,0 fm	0,0		0,0	

Átemelők:

ÖRMÉNYES	Átemelők	2015-ös készültés	2016-ös készültég	Teljes készültég	2016. Április			
					14. hét		15. hét	
					Munkarész készültég	Göngyölített készültég	Munkarész készültég	
I.	Építészet	30%	0%	5%	0%	0%	0%	
	Gépészet	30%	0%		0%	0%	0%	
	Vill. + Ir. Techn.	30%	0%		5%	0%	0%	5%
	Üzempróba	10%	0%		0%	0%	0%	0%
II.	Építészet	30%	0%	5%	0%	0%	0%	
	Gépészet	30%	0%		0%	0%	0%	
	Vill. + Ir. Techn.	30%	0%		5%	0%	0%	5%
	Üzempróba	10%	0%		0%	0%	0%	0%
III.	Építészet	30%	0%	5%	0%	0%	0%	
	Gépészet	30%	0%		0%	0%	0%	
	Vill. + Ir. Techn.	30%	0%		5%	0%	0%	5%
	Üzempróba	10%	0%		0%	0%	0%	0%
IV.	Építészet	30%	0%	5%	0%	0%	0%	
	Gépészet	30%	0%		0%	0%	0%	
	Vill. + Ir. Techn.	30%	0%		5%	0%	0%	5%
	Üzempróba	10%	0%		0%	0%	0%	0%
V.	Építészet	30%	0%	5%	0%	0%	0%	
	Gépészet	30%	0%		0%	0%	0%	
	Vill. + Ir. Techn.	30%	0%		5%	0%	0%	5%
	Üzempróba	10%	0%		0%	0%	0%	0%
VI.	Építészet	30%	0%	5%	0%	0%	0%	
	Gépészet	30%	0%		0%	0%	0%	

	vi.	Vill. + Ir. Techn.	30%	0%	5%	0/0	0%	0%	5%
		Üzempróba	10%	0%	0%		0%	0%	0%

